



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

N. Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25
del 5/09/2011

OGGETTO: INTERPELLANZA N°1 DEL 17/07/2011 PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "VIVERE CASALE" IN MERITO ALLA "REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DI RAMATE".

L'anno **duemilaundici**, addì **cinque**, del mese di **settembre**, alle ore **18** e minuti **15**, nella sala consiliare.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PIZZI CLAUDIO	SINDACO	X	
FOTI Pietro	CONSIGLIERE	X	
CALDERONI ALCIDE	CONSIGLIERE	X	
GIULIANO Ivano	CONSIGLIERE	X	
PATTONI ROBERTO	CONSIGLIERE	X	
TRISCONI MARA	CONSIGLIERE	X	
NACCA Lorenzo Biagio	CONSIGLIERE		X
RAVIOL DANIELA	CONSIGLIERE	X	
GUIGLIA MARCO	CONSIGLIERE	X	
RICHETTI Grazia	CONSIGLIERE	X	
RAPETTI GIORGIO	CONSIGLIERE	X	
GIUDICI MAURO	CONSIGLIERE		X
DELLAVEDOVA PAOLO	CONSIGLIERE		X
BIGOTTA SEVERINO	CONSIGLIERE		X
GUINZONI MARINA	CONSIGLIERE	X	
CALDERONI ELISA	CONSIGLIERE	X	
TOGNO BARBARA	CONSIGLIERE	X	
Totale		13	4

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
FERRARIS CARLETTO	ASSESSORE ESTERNO		X

Partecipa il Segretario Comunale **VENIANI DOTT. BRUNO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **PIZZI CLAUDIO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DCC n. 25 del 05/09/2011

L'interpellanza n. 1 del 17/07/2011 presentata dal capogruppo consiliare "Vivere Casale" in merito alla realizzazione di nuovi spogliatoi campo sportivo di Ramate, viene allegata al presente verbale sotto la lett. A).

La risposta fornita dal Sindaco viene allegata sotto la lett. B).



ALL "A" ALLA DCC N° 25 DEL 05/09/2011



INTERPELLANZA N.1 DEL 17.07.2011

"REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DI RAMATE"

Ai sensi dell'art 35 del Regolamento del Consiglio Comunale presentiamo la presente interpellanza:

PREMESSO CHE

Nel mese di settembre prenderà il via la stagione calcistica 2011/12.

Il campo sportivo di Ramate sarà, quindi, utilizzato come ogni anno da numerosi piccoli atleti della Asd Ramatese.

I lavori di costruzione degli spogliatoi del campo sportivo di Ramate sono ormai fermi da molto tempo alle fondamenta.

CHIEDIAMO

Al Sindaco Claudio Pizzi ed all'Assessore ai Lavori Pubblici Giuliano Ivano, di informarci in merito alle tempistiche di ultimazione dei lavori sopracitati e di spiegarci quali motivi hanno portato ad una sospensione dei lavori.


Come da art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale chiediamo una risposta scritta. Dispensiamo il Sindaco dalla convocazione di un consiglio comunale per discutere la presente interpellanza.

Casale Corte Cerro, li 19.07.11

GRUPPO CONSIGLIARE VIVERE CASALE

PAOLO DELLAVEDOVA - BIGOTTA SEVERINO - GUINZONI MARINA - CALDERONI ELISA - TOGNO BARBARA

**IL CAPOGRUPPO
PAOLO DELLAVEDOVA**



ALL. "B" ALLA DCC N° 25 DEL 05/09/2011



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

provincia del Verbano Cusio Ossola

Prot. N° 3732

Casale Corte Cerro, 22 Luglio 2011

OGGETTO: Interpellanza N° 1 del 21.07.2011 su
"Realizzazione nuovi spogliatoi campo sportivo di
Ramate".

Egr. Signori:
Paolo DELLAVEDOVA

CAPOGRUPPO "VIVERE CASALE"

In riferimento all'interpellanza in oggetto emarginata, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale e in relazione agli accordi telefonici intercorsi, si comunica quanto segue.

L'Ufficio Tecnico Comunale, all'uopo interpellato per gli opportuni chiarimenti, in data 21 Luglio c.a., ha trasmesso la Relazione Tecnica Illustrativa che, per opportuna debita informazione Le trasmettiamo.

Trattandosi di problemi di natura squisitamente tecnico-procedurale, non possiamo fare altro che condividere.

Abbiamo sollecitato i tecnici ad un rigido controllo delle norme contrattuali che regolano i tempi di ultimazione delle opere e le eventuali penalità per la loro mancata esecuzione.

L'Impresa appaltatrice, interpellata telefonicamente, ha più volte assicurato l'impegno per la consegna del manufatto nei tempi prescritti e comunque entro e non oltre la data fissata dalla Società Sportiva Ramatese per l'inizio dell'attività sportiva 2011-2012.

Cordiali saluti.

IL SINDACO
(Claudio Pizzi)





COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

provincia del Verbano Cusio Ossola

Ufficio Tecnico Manutenzioni e LL.PP.

Casale Corte Cerro, 21 luglio 2011

Al Sig.
SINDACO DEL COMUNE
DI CASALE CORTE CERRO

Oggetto: **INTERPELLANZA N. 1 DEL 17.07.2011.**
Ampliamento ed adeguamento degli spogliatoi dell'impianto sportivo di Ramate.
Relazione tecnica illustrativa della situazione.

Con riferimento all'interpellanza indicata in oggetto si osserva e comunica quanto segue:

- 1) L'appalto dei lavori indicati in oggetto è suddiviso in n. 2 affidamenti separati per la realizzazione delle opere edili e per la fornitura di box prefabbricato, rispettivamente aggiudicati all'Impresa Guglielminetti S.r.l. di Omegna ed alla ditta Ciambriello Costruzioni di Airola (BN).
- 2) I lavori edili sono stati consegnati dalla Direzione Lavori, arch. Gianni Francisco di Omegna, con apposito verbale in data 27.12.2010 all'Impresa Guglielminetti S.r.l. che ha provveduto immediatamente alla loro regolare esecuzione.
- 3) In data 18.02.2011 i lavori edili, con apposito verbale, sono stati sospesi dalla Direzione Lavori in quanto ultimata la parte concernente i muri, le recinzioni e la fondazione dei fabbricati e quindi in attesa della fase successiva, appunto di posa dei box prefabbricati;
- 4) In data 13.04.2011 veniva stipulato Contratto d'Appalto rep.n. 2114 con la ditta Ciambriello Costruzioni di Airola (BN) per la fornitura dei box prefabbricati che prevede una durata dei lavori di giorni 60 (sessanta).
- 5) In data 26.05.2011 la Direzione dei Lavori provvedeva con apposito verbale alla consegna dei lavori con l'indicazione del termine ultimo per l'ultimazione degli stessi il giorno 25.07.2011. La ditta appaltatrice firmava lo stesso apponendo riserva relativamente alla durata prevista dei lavori, sostenendo che gli stessi hanno una durata di giorni 120 (centoventi) come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.
- 6) In data 11.07.2011 la ditta Ciambriello Costruzioni di Airola (BN) inoltrava alla D.L. ed al Responsabile del Procedimento, istanza di proroga alla consegna lavori, giustificandola con il tempo necessario per proporre alla D.L. nuovi materiali e soluzioni tecniche per la realizzazione dei box.

- 7) In data 18/07/2011 la Direzione dei Lavori rigettava la richiesta di proroga della ditta appaltatrice sostenendo che le condizioni del progetto e del contratto sono sempre state univoche anche e soprattutto dal punto di vista tecnico.
- 8) In data 21.07.2011 il Responsabile del Procedimento con raccomandata via fax all'impresa Ciambriello Costruzioni di Airola (BN) confermava quanto sostenuto dalla Direzione Lavori relativamente alla respinta della richiesta di proroga alla consegna dei lavori. Inoltre ribadiva, come previsto dal Bando di Gara (*lex specialis*) e dal Contratto d'Appalto rep.n. 2114 in data 13.01.2011 la durata dei lavori in giorni 60 (sessanta). Si precisava come i 120 giorni indicati sul Capitolato Speciale d'Appalto fossero relativi alla totalità delle lavorazioni edili, appaltate ad altra ditta, e di fornitura (giorni 60+60). Conseguentemente veniva confermata la data per l'ultimazione della fornitura al 25.07.2011. Contestualmente veniva richiesto alla ditta appaltatrice, in ultima analisi, quali fossero le tempistiche previste per poter garantire la consegna e la messa in opera e funzione dei manufatti.

Alla luce di quanto sopra esposto si può pertanto affermare:

- 1) Che il Responsabile del Procedimento è in attesa della risposta dalla ditta Ciambriello Costruzioni di Airola (BN) rispetto la data prevista per la consegna e la messa in opera e funzione dei manufatti.
- 2) Che comunque il Contratto d'Appalto rep.n. 2114 in data 13.01.2011, dell'importo di €. 59.667,31= oltre IVA, prevede per ogni giorno naturale di ritardo, rispetto i termini di esecuzione stabiliti, una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a €. 59,67=/giorno, da comminare sul conto finale dei lavori ed eventualmente sulla cauzione definitiva versata a garanzia dalla ditta appaltatrice.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Valentino geom. Valentini



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Medici geom. Lorenzo

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to PIZZI CLAUDIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to FOTI Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VENIANI DOTT. BRUNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web: www.comune.casalecortecerro.vb.it il giorno 12/09/2011 e vi rimarrà per i 15 giorni successivi e consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 5 – Legge n. 69/2009 e s.m.i e copia cartacea della stessa viene esposta all'Albo Pretorio del Comune.
Casale Corte Cerro, 12/09/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VENIANI DOTT. BRUNO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Casale Corte Cerro, 12/09/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to VENIANI DOTT. BRUNO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

EX ART.134 COMMA 3 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS.N.267 DEL 18.8.2000

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
